

Додаток  
до рішення міської ради від 21.10.2021 № 548-12/2021 "Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік за 6 місяців"

### Інформація про виконання Програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік за 6 місяців

| №                              | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Відмітка про виконання |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>I. Капітальні вкладення</b> |   |                    |                      |                           |                                  |                        |
| 1.                             | Виготовлення ПКД проекту «Будівництво міських очисних споруд продуктивністю 9400 м <sup>3</sup> /добу на вул.Рамішвілі (урочище за залізницею) в м.Надвірна Івано-Франківської області» (експертиза проекту)                                  | 156920             | Міський бюджет       |                           | Міська рада                      | Виконано               |
| 2.                             | Виготовлення ПКД на об'єкт «Нове будівництво кладовища в с.Лісна Тарновиця по вул.Кобилянської, б/н Надвірнянської міської територіальної громади»  | 20539              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 3.                             | Внесок до статутного фонду КП "Надвірнакомунсервіс" на поповнення обігових коштів   | 685720             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 4.                             | Внесок до статутного фонду КП "Надвірнаводоканал" на поповнення обігових коштів   | 742400             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | 461400-профінансовано  |
| 5.                             | Встановлення камер відеоспостереження в с.Верхній Майдан  | 80000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 6.                             | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області   |                    | Обласний бюджет      | 200000                    | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 7.                             | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення в с.Гвізд та с.Люєва Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області  |                    | Обласний бюджет      | 100000                    | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 8.                             | Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Лісова, Підлісна в с.Гвізд Надвірнянської територіальної громади Івано-Франківської області  |                    | Обласний бюджет      | 50000                     | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 9.                             | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду на території КНП «Надвірнянська ЦРЛ» до Надвірнянської станції КНП «Обласний клінічний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» в м.Надвірна | 683000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 10.                            | Капремонт будинків та прибудинкових територій ОСББ, які створені на базі комунального житлового фонду   |                    | Міський бюджет       |                           | ОСББ                             |                        |
| 10.1                           | Капітальний ремонт покрівлі по вул.Княгині Ольги,7 в м.Надвірна   | 350000             | Міський бюджет       |                           | ОСББ «Кн.Ольги 7»                |                        |
| 10.2                           | Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул.Костя Левицького,3 в м.Надвірна Івано-Франківської області   | 350000             | Міський бюджет       |                           | ОСББ «К.Левицького 3»            |                        |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування   | Виконавець                       | Відмітка про виконання |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 10.3                                      | Капітальний ремонт (заміна вікон) на сходових клітках під'їздів житлового будинку в м.Надвірна по вул.Мазепи,31   | 98000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Мазепи,31»                 |                        |
| 10.4                                      | Капітальний ремонт під'їзда (встановлення пандуса для МГН) в житловому будинку по вул.Мазепи,31 в м.Надвірна  | 28000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Мазепи,31»                 |                        |
| 10.5                                      | Поточний ремонт дорожнього покриття перед житловим будинком по вул.Черемшини,12 в м.Надвірна  | 11000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Черемшини 12»              |                        |
| 10.6                                      | Капітальний ремонт (заміна вікон) в під'їздах будинку по вул.Грушевського,6 в м.Надвірна  | 48000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Горяночка»                 |                        |
| 10.7                                      | Капітальний ремонт (заміна вікон) в під'їздах будинку по вул.О.Степанівни,6в в м.Надвірна   | 20000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Тихий двір»                |                        |
| 10.8                                      | Капітальний ремонт (заміна вікон) в під'їздах будинку по вул.О.Степанівни 6б в м.Надвірна   | 20000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Іванка»                    |                        |
| 10.9                                      | Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку в м.Надвірна по вул.Руднева,30  | 145000             | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Комвел»                    |                        |
| 10.10                                     | Капітальний ремонт водостічної системи та термоізоляції житлового будинку по вул. Франка, 6а  | 30000              | Міський бюджет       |                             | ОСББ «Комфорт»                   |                        |
| 11.                                       | Придбання сміттєвоза НІДРОМАК FORD TRUCKS 1833 DC (EURO-5) для Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул.Гетьмана Мазепи, 29                  |                    | Державний бюджет     | 3270000<br>Державний бюджет | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 12.                                       | Внесок до статутного фонду КП "Надвірнянський житловик" на поповнення обігових коштів   | 38 000             | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
|   | Разом:  | <b>3506579</b>     |                      | <b>3620000</b>              |                                  |                        |
| <b>Капітальний ремонт житлового фонду</b> |   | <b>870500</b>      |                      |                             |                                  |                        |
| 13.                                       | Капітальний ремонт димоходів, їх оголовоків та обковування димоходів житлових будинків в м.Надвірна (вул.Ломоносова, 2 - (2шт.), вул.Ломоносова, 10 - (1шт.))                   | 20000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 14.                                       | Капітальний ремонт димоходів, їх оголовоків та обковування димоходів житлових будинків в м.Надвірна вул.Руднева, 2 - (2шт.), вул.Руднева, 3 - (2шт.), вул.Руднева, 15 - (2шт.). | 35000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 15.                                       | Капітальний ремонт димоходів, їх оголовоків та обковування димоходів житлових будинків в м.Надвірна вул.Грушевського, 14 - (1шт.), вул.Крушельницької, 2 – (4шт.)               | 45000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 16.                                       | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м.Надвірна по вул.Вагилевича, 10   | 26000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 17.                                       | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м.Надвірна по вул.Вагилевича, 14   | 28000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |

| №  | Перелік об'єктів та види робіт   | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Відмітка про виконання |
|--|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 18.  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м.Надвірна по вул. Мазепи, 21     | 181000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 19.  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м.Надвірна по вул.Грушевського,9  | 185000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 20.  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку по вул.Коперніка,1                  | 133000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 21.  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку по вул.Федьковича,3                 | 48000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 22.  | Капітальний ремонт (заміна вікон) на сходових клітках під'їздів житлового будинку в м.Надвірна по вул. Грушевського,10 | 100500             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 23.  | Капітальний ремонт (заміна вікон) на сходових клітках під'їздів житлового будинку в м.Надвірна вул.Котляревського, 3   | 20000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 24.  | Капітальний ремонт ринв житлового будинку Шевченка, 78 в м.Надвірна  | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| <b>Водопровідно-каналізаційне господарство</b> |  | <b>784500</b>      |                      |                           |                                  |                        |
| 25.  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Каденюка в м.Надвірна  | 100000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 26.  | Капітальний ремонт водопроводу до підкачуючої насосної станції по вул.Мазепи-Франка в м.Надвірна                       | 49700              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| 27.  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Грушевського-Черемшини (ЦСУ) в місті Надвірна                                    | 21000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| 28.  | Капітальний ремонт свердловин на водозаборі I-го та II -го підйому КП "Надвірнаводоканал"                              | 49200              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 29.  | Капітальний ремонт щитової на ГКНС і ЛЕП 6кВт КП "Надвірнаводоканал"   | 48900              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 30.  | Капітальний ремонт будівлі підкачуючої насосної станції по вул.Комарова в м.Надвірна                                   | 49900              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 31.  | Капітальний ремонт пункту переключення КЛ-0,4кВт. на водозаборі I-го підйому КП "Надвірнаводоканал"                    | 23600              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| 32.  | Капітальний ремонт системи моніторингу, диспетчеризації, аналізу та регулювання водопостачання м.Надвірна              | 374600             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 33.  | Капітальний ремонт обладнання підкачуючих насосних станцій по вул.Грушевського 4а, вул.Княгині Ольги в м.Надвірна      | 24000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 34.  | Капітальний ремонт кабельної лінії 0,4кВт на НОС (очисні споруди) КП "Надвірнаводоканал"                               | 43600              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| <b>Всього по розділу I:</b>                    |  | <b>5161579</b>     |                      | <b>3620000</b>            |                                  | <b>648300</b>          |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування   | Виконавець                       | Відмітка про виконання |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>II. Капітальний ремонт доріг, майданів, тротуарів, прибудинкових територій та під'їзних шляхів</b> |   |                    |                      |                             |                                  |                        |
| 1.  | Капітальний ремонт прибудинкової території вул.Котляревського,3-Грушевського,4 в місті Надвірна   | 608000             | Міський бюджет       |                             | Міська рада                      |                        |
| 2.  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ринкова в м. Надвірна Івано-Франківської обл.   | 740000             | Міський бюджет       | 750000<br>Державний бюджет  | Управління ЖКГ та інфраструктури | 3240-експертиза        |
| 3.  | Капітальний ремонт тротуару (розширення автомобільної стоянки) по вул.Чорновола в місті Надвірна  | 49000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 4.  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Грушевського (від дитячого садка до адмінприміщення пошти) в с.Лоева Надвірнянської територіальної громади Івано-Франківської області                    | 295400             | Міський бюджет       | 100000<br>Обласний бюджет   | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 5.  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Грушевського (від дитячого садка до адмінприміщення пошти) в с.Лоева Надвірнянської територіальної громади Івано-Франківської області» | 25000              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| 6.  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Лисенка в м.Надвірна Івано-Франківської обл.   | 4000               | Міський бюджет       | 750000<br>Державний бюджет  | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 7.  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна в м.Надвірна Івано-Франківської обл.   | 4000               | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| <b>Всього по розділу II:</b>  |   | <b>1725400</b>     |                      | <b>1600000</b>              |                                  | <b>28240</b>           |
| <b>III Видатки на управління міської ради</b>   |   |                    |                      |                             |                                  |                        |
| 1.  | Ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ с.Парище.  | 200000             | Міський бюджет       | 90000                       | КП «ННЦПМД»                      |                        |
| 2.  | Облаштування приміщення рентгенабінету для встановлення нового рентгенапарату   | 470000             | Міський бюджет       |                             | КНП "Надвірнянська ЦРЛ"          | виконано               |
| 3.  | Поточний ремонт стаціонарних відділень  | 30000              | Міський бюджет       |                             | КНП "Надвірнянська ЦРЛ"          | виконано               |
| 4.  | Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області                                  | 275000             | Міський бюджет       | 1490000<br>Державний бюджет | Управління освіти                |                        |
| 5.  | Придбання елементів для дитячого ігрового майданчика для Парищенського старостинського округу Надвірнянської МТГ  | 49900              | Міський бюджет       |                             | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 6.  | Виготовлення ПКД «Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області»               | 33300              | Міський бюджет       |                             | міська рада                      |                        |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Відмітка про виконання |
|-----|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 7.  | Виготовлення ПКД «Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Назавизів, Надвірнянського району Івано-Франківської області»       | 33300              | Міський бюджет       |                           | міська рада                      |                        |
| 8.  | Виготовлення ПКД «Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Лісна Тарновиця, Надвірнянського району Івано-Франківської області» | 33400              | Міський бюджет       |                           | міська рада                      |                        |
| 9.  | Капітальний ремонт футбольного поля на території Лоївського старостинського округу Надвірнянської міської територіальної громади  | 250000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 10. | Ремонт приміщень Надвірнянських ДМШ, ДХШ  |                    |                      | 180000                    | Управління культури і туризму    | 47500-профінансовано   |
| 11. | Придбання музінструментів, апаратури, інвентарю для шкіл, інших закладів культури   | 30000              | Міський бюджет       | 150000                    | Управління культури і туризму    | Виконано на 152100     |
| 12. | Придбання газового котла для ЦМПБ   | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління культури і туризму    | Виконано               |
| 13. | Проведення поточних ремонтів в закладах культури  |                    |                      | 60000                     | Управління культури і туризму    | виконано               |
| 14. | Капітальний ремонт музею історії Надвірнянщини в м.Надвірна   |                    | Обласний бюджет      | 140000                    | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 15. | Заміна трубопроводу водопостачання у Гвіздському ліцеї  | 40000              | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |
| 16. | Ремонт водонапірної башти у Гвіздському ліцеї   | 10000              | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |
| 17. | Перекриття даху в спортзалі Надвірнянського ліцею №2 (капітальний ремонт)   |                    | Обласний бюджет      | 200000                    | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 18. | Заміна опалювального котла (1 шт.) у Парищенському ліцеї  | 50000              | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |
| 19. | Капітальний ремонт газової котельні у Парищенському ліцеї   | 130000             | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |
| 20. | Заміна опалювального котла (1 шт.) у Стримбівській гімназії   | 60000              | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |
| 21. | Капітальний ремонт підлоги у Верхньомайданівській гімназії Надвірнянської МТГ   |                    | Обласний бюджет      | 160000                    | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 22. | Гвіздський ЗДО "Малинка" Придбання та встановлення витяжної системи на кухні в зв'язку з виробничою необхідністю та виконанням вимог НАССР  | 35000              | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |
| 23. | Надвірнянський ЗДО "Сніжинка" Капітальний ремонт пральні (перекриття даху, ремонт підлоги, стелі, стін) та ігрової кімнати середньої групи (ремонт стін) ДНЗ                            | 180000             | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                | Виконано на 60%        |
| 24. | Надвірнянський ЗДО "Сніжинка" Ремонт підвалу  | 25000              | Міський бюджет       |                           | Управління освіти                |                        |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт   | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування  | Виконавець                                  | Відмітка про виконання |
|-----|--|--------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------|
| 25. | Краснянський ЗДО "Дзвіночок" Ремонт підвального приміщення (облаштування каналізаційних систем для відкачування поверхневих вод)   | 25000              | Міський бюджет       |                            | Управління освіти                           | виконано               |
| 26. | Надвірнянський ЗДО "Сонечко" Придбання та влаштування автоматичної станції для відкачування ґрунтових вод з підвального приміщення складу  | 10000              | Міський бюджет       |                            | Управління освіти                           |                        |
| 27. | Надвірнянський ЗДО "Світлячок" Придбання промислової електричної плити у зв'язку з виробничою необхідністю та на виконання вимог НАССР   | 35000              | Міський бюджет       |                            | Управління освіти                           | Виконано               |
| 28. | Львівський ЗДО "Росинка" Придбання обладнання для кухні (холодильник, морозильна камера, електричний стабілізатор напруги) у зв'язку з виробничою необхідністю та на виконання вимог НАССР       | 40000              | Міський бюджет       |                            | Управління освіти                           |                        |
| 29. | Перекриття будинку культури в с.Назавизів  | 200000             | Міський бюджет       |                            | Управління культури і туризму               |                        |
| 30. | Послуги з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Надвірнянської міської територіальної громади 2030 року   | 49500              | Міський бюджет       |                            | Управління ЖКГ та інфраструктури            |                        |
| 31. | Реконструкція Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. з облаштуванням дошкільних груп, с.Молодків Надвірнянський район, Івано-Франківська область (Коригування)  | 11580              | Міський бюджет       |                            | Міська рада                                 |                        |
| 32. | Капітальний ремонт із заміною дверних блоків в Назавизівському ліцеї   |                    | Обласний бюджет      | 200000                     | Управління освіти                           |                        |
| 33. | Капітальний ремонт приміщення клубу в с.Стримба Надвірнянського району   |                    | Обласний бюджет      | 100000                     | Управління культури і туризму               |                        |
| 34. | Капітальний ремонт приміщень КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" Надвірнянської міської ради   | 600000             | Міський бюджет       | 300000<br>Обласний бюджет  | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 35. | Настільний оцифровувач рентгенологічних знімків – 1 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради, 78400, Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул. Руднева, 22 |                    | Державний бюджет     | 450000<br>Державний бюджет | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 36. | Операційні освітлювачі пересувні – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22                |                    | Державний бюджет     | 100000<br>Державний бюджет | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 37. | Монітори пацієнта – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22                               |                    | Державний бюджет     | 100000<br>Державний бюджет | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 38. | Автоматичний дозатор лікувальних речовин – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул. Руднева, 22         |                    | Державний бюджет     | 100000<br>Державний бюджет | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування   | Виконавець                                  | Відмітка про виконання |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| 39. | Холодильник для вакцин TFYCL130л – 1 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22 |                    | Державний бюджет     | 50000<br>Державний бюджет   | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 40. | Аспіратор (відсмоктувач) – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22         |                    | Державний бюджет     | 100000<br>Державний бюджет  | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 41. | Кисневий концентратор – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22            |                    | Державний бюджет     | 40000<br>Державний бюджет   | КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" |                        |
| 42. | Капітальний ремонт фасаду (з утепленням огорожуючих конструкцій) Центру первинної медичної допомоги по вул. Федьковича, 4 в м.Надвірна Івано-Франківської обл.                    |                    | Державний бюджет     | 2800000<br>Державний бюджет | КП «ННЦІМД»                                 |                        |
| 43. | Придбання елементів дитячого майданчика для с.Молодків Надвірнянської міської територіальної громади  |                    | Обласний бюджет      | 250000<br>Обласний бюджет   | Управління ЖКГ та інфраструктури            |                        |
|     | <b>Всього по розділу III:</b>   | <b>2954980</b>     |                      | <b>7060000</b>              |   | <b>976600</b>          |

**Поточний ремонт споруд, елементів благоустрою, доріг, майданів, прибудинкових територій та тротуарів вулиць в Надвірнянській міській територіальній громаді на 2021 рік**

| №  | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Примітка |
|----|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. | Розширення та поглиблення водовідвідних каналів комунальних доріг с.Стримба   | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 2. | Розчищення дренажної траншеї по вул.Шевченка в с.Стримба                      | 47000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 3. | Поточний ремонт дренажної системи біля церкви св.Миколая в с.Стримба          | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 4. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Шевченка в с.Стримба  | 25000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 5. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Молодіжна в с.Стримба | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 6. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Полуботка в с.Стримба | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 7. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Нижня в с.Стримба     | 40000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 8. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Гонти в с.Стримба     | 30000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 9. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Івасюка в с.Стримба   | 12000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт   | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Примітка |
|-----|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 10. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Незалежності в с.Красна                        | 20800              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 11. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Лаз Горішній в с.Красна                        | 35000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 12. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Лаз Долішній в с.Красна                        | 35000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 13. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Шевченка в с.Красна                            | 40000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 14. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Коцюбинського с.Лоева                          | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 15. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Романюка с.Лоева                               | 10000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 16. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Миру с.Лоева                                   | 5000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 17. | Придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту адмінбудівлі старостинського округу в с.Лоева | 19900              | Міський бюджет       |                           | Міська рада                      |          |
| 18. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Лісова с.Лоева                                 | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 19. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Стуса с.Лоева                                  | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 20. | Розширення та поглиблення водовідвідних канал вулиць с.Лоева   | 10000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 21. | Поточний ремонт покрівлі даху Назавизівського ліцею  | 49900              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 22. | Поточний ремонт адмінбудівлі старостинського округу в с.Назавизів                                      | 49900              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 23. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Шевченка с.Назавизів                           | 30000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 24. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Кобилянської с.Назавизів                       | 24100              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 25. | Поточний ремонт дороги по вул.Синяка до ДНЗ «Малинка» в с.Гвізд  | 248100             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 26. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Миру с.Гвізд                                   | 91000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 27. | Поточний ремонт адмінбудівлі (заміна вікон) старостинського округу в с.Парище                          | 20000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 28. | Поточний ремонт дороги по вул.Кобилянської (до кладовища) в с.Лісна Тарновиця                          | 150000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 29. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Новопроектна с.Лісна Тарновиця                 | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | Виконано |
| 30. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Шевченка с.Лісна Тарновиця                     | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |



| №   | Перелік об'єктів та види робіт   | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Примітка |
|-----|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 31. | Поточний ремонт адмінбудівлі старостинського округу в с.Верхній Майдан                           | 160000             | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 32. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Польова с.Верхній Майдан               | 49000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 33. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Річкова с.Верхній Майдан               | 25000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 34. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул. Юрія Дутки с. Верхній Майдан          | 25000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 35. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Василя Стефаніка с.Верхній Майдан      | 25000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 36. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Богдана Хмельницького с.Верхній Майдан | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 37. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Володимира Великого с.Верхній Майдан   | 10000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 38. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Спортивна с.Верхній Майдан             | 31000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 39. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул. Лесі Українки с. Парище               | 24000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 40. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеновим покриттям вул.Українських Воїнів с.Парище            | 12000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 41. | Поточний ремонт сільського стадіону в с.Парище Надвірнянської МТГ                                | 13900              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 42. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Ломоносова в місті Надвірна                           | 44000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 43. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Б.Хмельницького в місті Надвірна                      | 44000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 44. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Коцюбинської в місті Надвірна                         | 98000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 45. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Роксолани в місті Надвірна                            | 90000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 46. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці В.Великого в місті Надвірна                           | 77000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 47. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Руднева в місті Надвірна                              | 44000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 48. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Шептицького в місті Надвірна                          | 11400              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 49. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Майдан Шевчена в місті Надвірна                       | 6200               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 50. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Котляревського в місті Надвірна                       | 10400              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 51. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці О.Степанівни в місті Надвірна                         | 20000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 52. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Коперника в місті Надвірна                            | 83000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт  | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Примітка |
|-----|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 53. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Франка в місті Надвірна                        | 29000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 54. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Річна в місті Надвірна                         | 14000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 55. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в місті Надвірна                      | 4500               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 56. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки в місті Надвірна                 | 5000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 57. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Сагайдачного в місті Надвірна                  | 3500               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 58. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Черемшини в місті Надвірна                     | 8000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 59. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка в місті Надвірна                      | 12000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 60. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Рамішвілі в місті Надвірна                     | 6000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 61. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Багряного в місті Надвірна                     | 6000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 62. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Калнишевського в місті Надвірна                | 6000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 63. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Сірика м.Надвірна                 | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 64. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Височана м.Надвірна               | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 65. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Молодіжна м.Надвірна              | 10500              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 66. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям в зоні відпочинку Яремчука м.Надвірна | 7000               | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |          |
| 67. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Кобилянської м.Надвірна           | 28000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 68. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Федя м.Надвірна                   | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 69. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Просвітянська м.Надвірна          | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 70. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Квіткова м.Надвірна               | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 71. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Олімпійська м.Надвірна            | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 72. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Новопроектна м.Надвірна           | 20000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 73. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Стецько м.Надвірна                | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |
| 74. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Довженка м.Надвірна               | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано |

| №   | Перелік об'єктів та види робіт   | Суми коштів (грн.) | Джерело фінансування | Інше джерело фінансування | Виконавець                       | Примітка               |
|-----|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 75. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебелевим покриттям вул.Вітовського м.Надвірна               | 10000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | виконано               |
| 76. | Поточний ремонт дороги з гравійно-щебелевим покриттям вул.Теліги м.Надвірна                    | 15000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 77. | Зимове утримання доріг Надвірнянської МТГ  | 99800              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури | 73749,8 профінансовано |
| 78. | Поточний ремонт елементів постаменту пам'ятника Т.Г. Шевченку на Майдані Шевченка в м.Надвірна | 25000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
| 79. | Поточний ремонт дерев'яних конструкцій вхідної арки в парк ім.Івана Франка в м.Надвірна        | 35000              | Міський бюджет       |                           | Управління ЖКГ та інфраструктури |                        |
|     | <b>Всього</b>  | <b>2645900</b>     |                      |                           |                                  | <b>1032850</b>         |

Секретар міської ради

Пекарський Т.М.